



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto:  
**INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Área (m²):  
**1.003,0**

Localidade:  
**RUA PLÍNIO RUBÉNS DE CAMARGO - JARDIM LÉLIA**

Município:  
**ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP**

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Hélio Vergueiro Leite, s/nº - Unipinhal/Bloco G - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	PARCELAS	MÊS-1		MÊS-2	
		(R\$)	(%)		R\$	%	R\$	%
<b>1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>12.206,61</b>	<b>4,16%</b>		<b>12.206,61</b>	<b>100,00%</b>		
1.1	PLACA DE OBRA	4.878,41	1,66%	Período	4.878,41	100,00%		
				Acumulado	4.878,41	100,00%	4.878,41	100,00%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.797,10	1,63%	Período	4.797,10	100,00%		
				Acumulado	4.797,10	100,00%	4.797,10	100,00%
1.3	CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS	2.531,10	0,86%	Período	2.531,10	100,00%		
				Acumulado	2.531,10	100,00%	2.531,10	100,00%
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES - RETIRADAS</b>	<b>11.676,42</b>	<b>3,98%</b>		<b>5.668,36</b>	<b>48,55%</b>	<b>6.008,06</b>	<b>51,45%</b>
2.1	DEMOLIÇÕES	10.006,18	3,41%	Período	4.815,85	48,13%	5.190,33	51,87%
				Acumulado	4.815,85	48,13%	10.006,18	100,00%
2.2	RETIRADAS	556,96	0,19%	Período	556,96	100,00%		
				Acumulado	556,96	100,00%	556,96	100,00%
2.3	CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS	1.113,28	0,38%	Período	295,55	26,55%	817,73	73,45%
				Acumulado	295,55	26,55%	1.113,28	100,00%
<b>3</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>108.958,45</b>	<b>37,09%</b>		<b>103.052,90</b>	<b>94,58%</b>	<b>5.905,55</b>	<b>5,42%</b>
3.1	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS	14.735,56	5,02%	Período	14.293,49	97,00%	442,07	3,00%
				Acumulado	14.293,49	97,00%	14.735,56	100,00%
3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	44.871,99	15,28%	Período	43.525,83	97,00%	1.346,16	3,00%
				Acumulado	43.525,83	97,00%	44.871,99	100,00%
3.3	BOCAS DE LOBO, POÇOS DE VISITA, BOCAS PARA BUEIRO E DISSIPADORES	37.668,48	12,82%	Período	33.901,63	90,00%	3.766,85	10,00%
				Acumulado	33.901,63	90,00%	37.668,48	100,00%
3.4	REATERRO DE VALAS	4.558,50	1,55%	Período	4.421,75	97,00%	136,76	3,00%
				Acumulado	4.421,75	97,00%	4.558,50	100,00%
3.5	CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS	7.123,92	2,43%	Período	6.910,20	97,00%	213,72	3,00%
				Acumulado	6.910,20	97,00%	7.123,92	100,00%
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>107.323,01</b>	<b>36,54%</b>		<b>15.400,84</b>	<b>14,35%</b>	<b>91.922,17</b>	<b>85,65%</b>
4.1	PREPARO DE CAIXA	12.845,83	4,37%	Período	9.766,64	76,03%	3.079,19	23,97%
				Acumulado	9.766,64	76,03%	12.845,83	100,00%
4.2	BASE	19.555,46	6,66%	Período			19.555,46	100,00%
				Acumulado			19.555,46	100,00%
4.3	IMPRIMAÇÃO	9.157,39	3,12%	Período			9.157,39	100,00%
				Acumulado			9.157,39	100,00%
4.4	FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE CBUQ	53.391,38	18,18%	Período			53.391,38	100,00%
				Acumulado			53.391,38	100,00%
4.5	CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS	12.372,95	4,21%	Período	5.634,20	45,54%	6.738,75	54,46%
				Acumulado	5.634,20	45,54%	12.372,95	100,00%
<b>5</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>	<b>38.649,15</b>	<b>13,16%</b>				<b>38.649,15</b>	<b>100,00%</b>
5.1	IMPRIMAÇÃO	5.089,98	1,73%	Período			5.089,98	100,00%
				Acumulado			5.089,98	100,00%
5.2	FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE CBUQ	29.799,84	10,14%	Período			29.799,84	100,00%
				Acumulado			29.799,84	100,00%
5.3	CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS	3.759,33	1,28%	Período			3.759,33	100,00%
				Acumulado			3.759,33	100,00%
<b>6</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS (CALÇADAS)</b>	<b>14.449,90</b>	<b>4,92%</b>		<b>13.868,24</b>	<b>95,97%</b>	<b>581,66</b>	<b>4,03%</b>
6.1	ACERTO DO TERRENO - LASTRO	2.816,61	0,96%	Período	2.816,61	100,00%		
				Acumulado	2.816,61	100,00%	2.816,61	100,00%
6.2	PASSEIO (CALÇADA)	11.633,29	3,96%	Período	11.051,63	95,00%	581,66	5,00%
				Acumulado	11.051,63	95,00%	11.633,29	100,00%
<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>	<b>482,82</b>	<b>0,16%</b>				<b>482,82</b>	<b>100,00%</b>
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	482,82	0,16%	Período			482,82	100,00%
				Acumulado			482,82	100,00%
<b>TOTAIS</b>		<b>293.746,36</b>	<b>100,00%</b>	Período	<b>150.196,95</b>	<b>51,13%</b>	<b>143.549,41</b>	<b>48,87%</b>
				Acumulado	<b>150.196,95</b>	<b>51,13%</b>	<b>293.746,36</b>	<b>100,00%</b>

Espírito Santo do Pinhal, 04 de Janeiro de 2023

Responsável Legal  
CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES  
Prefeita Municipal

Responsável Técnico - Convênio e Fiscalização  
Arquiteto e Urbanista PAULO JOSÉ COSTA  
CAU nº A-122.855-2  
RRT nº 12664375

Responsável Técnico - Orçamento  
Engº Civil VANDERLEI BARBOZA  
CREA nº 060.504.423-8  
ART nº 28027230221946287