



Município de Espírito Santo do Pinhal

Fazendo de um lugar bom cada vez melhor

REFORMA DA UBS DR. VALTER FAUSTINO
PEREIRA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 12/2019 - 20,0%
São Paulo
SIURB - 07/2019 -
São Paulo
SIURB INFRA -
01/2019 - São Paulo
CPOS - 11/2019 -
São Paulo

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 74,11% | 8,63% | 8,63% | 8,63% |
| 2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% | 100,00% | | | |
| 3 | PISO | 100,00% | 70,00% | 30,00% | | |
| 4 | FECHAMENTOS | 100,00% | 40,00% | 30,00% | 30,00% | |
| 5 | REVESTIMENTO | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | |
| 6 | COBERTURA | 100,00% | 50,00% | 25,00% | 25,00% | |
| 7 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 8 | ESQUADRIAS | 100,00% | 10,00% | 50,00% | 40,00% | |
| 9 | MURO DE ARRIMO | 100,00% | 50,00% | 30,00% | 20,00% | |
| 10 | PINTURA | 100,00% | | 15,00% | 15,00% | 70,00% |
| 11 | AREA EXTERNA | 100,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | |
| 12 | LIMPEZA FINAL | 100,00% | | | | 100,00% |
| Porcentagem | | | 19,86% | 30,31% | 26,39% | 23,44% |
| Custo | | 234.463,76 | 46564,50 | 71065,97 | 61874,99 | 54958,31 |
| Porcentagem Acumulado | | | 19,86% | 50,17% | 76,56% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 46564,50 | 117630,47 | 179505,46 | 234463,76 |

Responsável pelo Tomador
Sergio Del Bianchi Junior
Prefeito do Município de Espírito Santo do Pinhal

Responsável técnico pelo Orçamento
Arq. Elton Ritochi Maeda
CAU: A72570-6
RRT: 9325764