



Município de Espírito Santo do Pinhal

"Fazendo de um lugar bom cada vez melhor"

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI

LOCAL: ESP-020 VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP

FONTES: CPOS 1.72 SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

Item	Discriminação	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%					R\$ 84.754,46
		R\$ 42.377,23	R\$ 42.377,23					
2	DRENAGEM		33,00%	33,00%	33,00%			R\$ 193.201,43
			R\$ 64.400,48	R\$ 64.400,48	R\$ 64.400,47			
3	PAVIMENTAÇÃO					50,00%	50,00%	R\$ 310.756,02
						R\$ 155.378,01	R\$ 155.378,01	
4	SINALIZAÇÃO						100,00%	R\$ 6.037,99
							R\$ 6.037,99	
Total		R\$ 42.377,23	R\$ 106.777,71	R\$ 64.400,48	R\$ 64.400,47	R\$ 155.378,01	R\$ 161.416,00	R\$ 594.749,90

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, 02 DE MAIO DE 2018

AUTOR DO PROJETO
KELVIN W. B. FRANCO
ENGº CIVIL CREA SP 5069445519

PREFEITO MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
CGC: 45.739.083/0001-73