



Município de Espírito Santo do Pinhal

"Fazendo de um lugar bom cada vez melhor"

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI

LOCAL: ESP-020 VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP

FONTES: CPOS 174 SEM DESONERAÇÃO E TPU-DER SEM DESONERAÇÃO, 31/12/2018

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

Item	Discriminação	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%					86.463,35
		43.231,68	43.231,67					
2	DRENAGEM		33,00%	33,00%	34,00%			194.225,48
			64.094,41	64.094,41	66.036,66			
3	PAVIMENTAÇÃO					50,00%	50,00%	355.149,33
						177.574,67	177.574,66	
4	SINALIZAÇÃO						100,00%	6.168,09
							6.168,09	
TOTAL		43.231,68	107.326,08	64.094,41	66.036,66	177.574,67	183.742,75	642.006,25

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, 20 DE FEVEREIRO DE 2019

AUTOR DO PROJETO KELVIN W. B. FRANCO

ENGº CIVIL CREA SP 5069445519

PREFEITO MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR

CGC: 45.739.083/0001-73