



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Obra:
DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS E RIBEIRÕES DA
ÁREA URBANA

Bancos B.D.I. - 20,85%

CPOS - 12/2021 - São Paulo

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (FÍSICO-FINANCEIRO)

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇO PRELIMINAR	100,00% 8.736,15	100,00% 8.736,15		
2	RIBEIRÃO DOS PORCOS	100,00% 171.657,44	100,00% 171.657,44		
3	CÓRREGO MUNHÕES	100,00% 40.692,95		100,00% 40.692,95	
4	RIBEIRÃO AMÉLIA RAIMUNDO	100,00% 23.714,15		100,00% 23.714,15	
5	CÓRREGO DOS OLIVEIRAS	100,00% 10.295,21			100,00% 10.295,21
8	LIMPEZA GERAL	100,00% 22.101,05			100,00% 22.101,05
Porcentagem		65,08%	23,23%		11,69%
Custo		R\$ 180.393,60	R\$ 64.407,10		R\$ 32.396,26
Porcentagem Acumulado		65,08%	88,31%		100,00%
Custo Acumulado		R\$ 180.393,60	R\$ 244.800,70		R\$ 277.196,96

Espírito Santo do Pinhal, 27 de Janeiro de 2022.

ARQUITETO E URB. PAULO JOSÉ COSTA
DIRETOR DE OBRAS

2/1/2