



Município de Espírito Santo do Pinhal

- ESTADO DE SÃO PAULO -

"PALÁCIO DO CAFÉ"

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

DATA BASE
28/07/2023

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2		6,00	6,00
		R\$		6.549,25	6.549,25
2	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	Un.xmês		6,00	6,00
		R\$		6.839,50	6.839,50
3	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M		945,00	945,00
		R\$		5.594,40	5.594,40
4	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2		849,60	849,60
		R\$		28.444,60	28.444,60
5	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 Km	M3		91,35	91,35
		R\$		1.677,18	1.677,18
6	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3		45,67	45,67
		R\$		2.270,71	2.270,71
7	LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	M		672,00	672,00
		R\$		1.135,68	1.135,68
8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3		1.480,00	1.480,00
		R\$		22.836,40	22.836,40
9	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 400MM	M		223,00	223,00
		R\$		38.494,26	38.494,26



Município de Espírito Santo do Pinhal

- ESTADO DE SÃO PAULO -

"PALÁCIO DO CAFÉ"

10	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM	M	268,00	268,00
		R\$	75.458,08	75.458,08
11	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	M	181,00	181,00
		R\$	92.346,20	92.346,20
12	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	1.269,02	1.269,02
		R\$	9.784,14	9.784,14
13	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	Un.	15,00	15,00
		R\$	58.790,70	58.790,70
14	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	Un.	20,00	20,00
		R\$	128.155,80	128.155,80
15	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALÃO	Un.	9,00	9,00
		R\$	47.622,69	47.622,69
16	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	M	26,00	26,00
		R\$	19.316,70	19.316,70
17	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	Un.	9,00	9,00
		R\$	4.149,18	4.149,18
18	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	222,18	222,18
		R\$	65.259,26	65.259,26
19	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN	M2	833,70	833,70
		R\$	24.177,30	24.177,30
20	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	833,70	833,70
		R\$	13.831,08	13.831,08
21	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	27,39	27,39
		R\$	50.657,61	50.657,61
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	703,00	703,00
		R\$	10.488,76	10.488,76
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 213.880,47	R\$ 213.880,47
TOTAL			R\$ 713.880,47	R\$ 713.880,47

ASSINATURA _____

NOME POR EXTENSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA
RICARDO FENÓLIO

CREA/CAU: 5062664550
ART/RRT: 28027230220933081